

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|---------------------------|----|----------------|-----------|--|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | G357灌阳洞井至潮田公路№2标 | 1 | 灌潮路建发(2021)26号 | 2021.6.26 | 交安工程质保资料编制滞后;变更资料报批不及时。 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | G357灌阳洞井至潮田公路№2标 | 2 | 灌潮路建发(2021)26号 | 2021.6.26 | K25+506~K24+800左幅封油层脱落。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴马至平果段)一分部 | 3 | 质量处罚第004号 | 2021.4.20 | 一分部2号梁场,40米箱梁(中梁,用于黎明互通主线跨线桥)端头和翼板多处有崩边,梁体顶面边线不平整,梁体侧面箍筋印明显,色泽不一致。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№2标 | 4 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.25 | 部分路面台阶处未放置小心台阶的提示牌,限速牌较少。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№2标 | 5 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.25 | K44+700水马倒伏没有及时维护 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№2标 | 6 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.30 | 路基填筑资料整理不及时,归档混乱 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-----------------------|----|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | G357桂林会仙至永福百寿公路№1标 | 7 | 会百路发(2021)29号 | 2021.6.19 | 沿线部分施工点施工现场安全防护不到位 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | G357桂林会仙至永福百寿公路№2标 | 8 | 会百路发(2021)29号 | 2021.6.19 | 沿线部分施工点施工现场安全防护不到位 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 上思至防城港公路设计施工总承包№1-1FB | 9 | 关于上思至防城港公路设计施工总承包2021年第二季度履约检查情况的通报 | 2021.6.22 | 太阳岛隧道出口右洞偏压墙外观气泡多,漏浆,崩边 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 上思至防城港公路设计施工总承包№1-2FB | 10 | 关于上思至防城港公路设计施工总承包2021年第二季度履约检查情况的通报 | 2021.6.22 | K11+620-930右侧边坡拱形骨架线型不顺直、混凝土漏振、不密实 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 上思至防城港公路设计施工总承包№1-3FB | 11 | 关于上思至防城港公路设计施工总承包2021年第二季度履约检查情况的通报 | 2021.6.22 | K32+140盖板通道八字墙存在大面积蜂窝麻面,冷缝明显 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-----------------------|----|-------------------------------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | 上思至防城港公路设计施工总承包№1-4FB | 12 | 关于上思至防城港公路设计施工总承包2021年第二季度履约检查情况的通报 | 2021.6.22 | 中空注浆锚杆缺压浆记录 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | S213宁明北江至板烂公路№1标 | 13 | 北板建发(2021)22号 | 2021.7.5 | 1.首件工程资料不全,缺漏。 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | S213宁明北江至板烂公路№1标 | 14 | 北板建发(2021)22号 | 2021.7.5 | 1.K0+361.5北江大桥未设置风险源告知牌; | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路(巴马至平果段)一分部 | 15 | 桂交监路函(2021)87号 | 2021.7.5 | 1.IK1+350-IK1+500左侧边坡局部格梁钢筋笼底部未支垫;钢筋笼与锚杆连接处安装不正确;局部格梁锚杆预留长度不足,有漏浆气孔现象。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路(巴马至平果段)一分部 | 16 | 桂交监路函(2021)87号 | 2021.7.5 | 黎明4号隧道进口右洞监测单位人员进洞记录不连续,存在监测工作不规范及进度未登记现象。 | GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|----------------------------|----|------------------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)二分部 | 17 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 1.达洪江2号隧道出口右洞初支不平整,二衬端头混凝土浇筑不密实。二衬拱脚预留槽位置不准确。 2.堆角隧道右洞出口端部分二衬混凝土接缝错台;个别环向排水管未采用三通管与纵向排水管连接。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)二分部 | 18 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 榜圩2号高架大桥5#墩墩柱施工现场无安全围挡,且下方杂物堆积。 | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)三分部 | 19 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 梁场那沙分离桥左幅2-1预制梁端头破损、漏浆,横隔板出现蜂窝麻面,顶部负弯矩槽口砼破损,顶板有裂纹。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)四分部 | 20 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 1.2#梁场停车场高架大桥左幅3-2预制梁内侧损伤。 2.2#梁场主筋焊接起弯角度不够。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)五分部 | 21 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 1.四塘枢纽互通主线上跨E匝道桥0#桥台环切施工切缝不顺直 2.预制梁场预制梁封锚的端头混凝土养护不到位,发生开裂现象。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|------------------------------|----|------------------------|--------------|---|------------|----------------------------------|---------------|------|-----------------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)五分部 | 22 | 桂交监路函 (2021)87 号 | 2021.7.5 | 光明山隧道出口右洞个别拱架未 按要求支垫或支垫不牢固。(属 质量安全红线问题) | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规 范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | G357永福百寿至 融安浮石公路№ 1 | 23 | 桂交监路函 (2021)93 号 | 2021.7.22 | K2+060左侧涵洞八字墙设置不合 理,造成洞口处路基填筑宽度不 足,边坡亏坡较明显;20m箱梁 横隔板存在崩边掉角、钢筋搭接 焊渣未清除等现象。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问 题,对工程实体质量影 响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 巴马—凭祥公路 田东经天等至大 新段№3标段 | 24 | 桂交监路函 (2021)95 号 | 2021.7.23 | 1.多良隧道个别隧道初支不够规 范,立架前没有初喷混凝土、网 片没有紧贴岩面、纵向钢筋未交 错布置;2.面龄隧道、那亩山隧 道二衬环向中埋式止水带定位 不规范,未居中埋置,局埋置 深度不够; | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规 范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 天峨至北海公路 (巴马至平果 段)二分部 | 25 | 安全处罚第 2021-021号 | 2021.7.28 | 堆角隧道进洞口下台阶左侧三榀 初支拱架接头处张口、螺栓未连 接,拱脚虚土未清除,存在安全 隐患。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规 范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-------------------|----|----------------|--------------|---|------------|-------------------|---------------|------|---------------|
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№1标段 | 26 | 桂高投发(2021)172号 | 2021.6.5 | 1. 2号钢筋加工场直螺纹连接钢筋丝头未磨平, 丝牙长度不足(巡检问题仍存在) 2. K8+516段右侧挖方边坡未严格执行“开挖一级、防护一级、绿化一级”施工理念、排水系统未及时顺接完善 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№1标段 | 27 | 桂高投发(2021)172号 | 2021.6.5 | 桥墩存在“裸模”施工现象, 安全隐患较大。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位, 存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№2标段 | 28 | 桂高投发(2021)172号 | 2021.6.5 | 1. №2合同段麻地隧道出口仰坡局部坍塌未处理完成; 麻地隧道右洞出口K17+680处拱脚渗水, 部分预留洞室边线不齐。(巡检问题仍存在) 2. 陆家坪高架大桥左幅4号墩墩身主筋比设计少一根 3. 麻地隧道机电预埋偏位、不规则, 影响后期机电安装 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-------------------|----|----------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№2标段 | 29 | 桂高投发(2021)172号 | 2021.6.5 | 安全质量红线问题管理较乱,无红线问题台帐基础资料和整改闭合资料,也未按月将红线台帐报项目公司 | GLSG2-3-20 | 内页资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交路桥华南工程有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№3标段 | 30 | 桂新平发(2021)60号 | 2021.7.20 | K47+423-K47+815临边无防护措施 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№4标段 | 31 | 桂新平发(2021)60号 | 2021.7.20 | 布结特大桥52-0桩电焊机未装配二次侧降压漏电保护器 | GLSG2-5-23 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 贵州路桥集团有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段 | 32 | 桂高投发(2021)172号 | 2021.6.6 | 1.质检资料表格不全,影响质检资料填写的完整性。 2.雷公岭2#隧道专项施工方案已进行专家评审工作,但未完善指挥部审批 | GLSG2-3-20 | 内页资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 贵州路桥集团有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段 | 33 | 桂新平发(2021)60号 | 2021.7.20 | K75+347涵洞基坑临边防护缺失 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-------------------------|----|----------------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№7标段 | 34 | 桂高投发〔2021〕172号 | 2021.6.6 | 1. 洲塘大桥左3-7箱梁局部气泡较多、崩边修补。 2. 牛仔尾隧道隧道二衬的外观质量不理想，存在多处修补且修补质量差。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段 | 35 | 桂高投发〔2021〕172号 | 2021.6.6 | 1. 下木岩大桥、老婆山大桥材料、机具摆放凌乱，场地泥泞不堪。 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段 | 36 | 桂高投发〔2021〕172号 | 2021.6.6 | 1. 无监理指令整改台账。 2. 墩柱首件方案缺少指挥部审批；人、材、机检查表记录表中施工单位自检未填写意见；总结中未体现混凝土强度、钢筋保护层及钢筋间距等实测数据。 3. 混凝土配合比资料不全。 4. 部分安全检查问题图片收集不严谨，问题整改后图片不对应。 | GLSG2-3-20 | 内页资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 武鸣府城至隆安公路（府城经锣圩至丁当段）№1标 | 37 | 桂交监路函〔2021〕80号 | 2021.5.20 | 1. 个别路段（外购垫层料路段）垫层掺配、拌和不均匀，焖料不充分。 2. 部分路段边沟边缘垫层铺筑不到边，碾压不到边。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|--------------------|----|------------------------------------|-----------|---|------------|---|-----------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | G357灌阳洞井至潮田公路№1标 | 38 | 灌潮路建发(2021)26号 | 2021.6.26 | K15+702~K15+752段挡土墙墙身混凝土存在蜂窝麻面,泄水孔未按设计要求进行预埋。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | S210来宾良江至宾阳武陵公路№1标 | 39 | 江陵办发(2021)32号 | 2021.6.29 | K13+619.5涵洞、K13+709.5盖板涵顶防水层厚度不足,局部破损严重 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | S210来宾良江至宾阳武陵公路№1标 | 40 | 江陵办发(2021)32号 | 2021.6.29 | K2+292-K2+348右侧防撞栏未及时施工,未设置安全防护设施,存在较大安全隐患。 | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | S210来宾良江至宾阳武陵公路№1标 | 41 | 广西北投公路建设投资集团有限公司监督检查整改通知书编号2021009 | 2021.6.25 | 沥青面层K22+990左距中2.5m处厚度不足,检测为30mm,规定值为40(-6)mm。 | GLSG2-3-15 | 工程检查中实体质量不合格 | 6分/次 | 6 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 国道G355蒙山至金秀公路№1标 | 42 | 蒙秀办发(2021)34号 | 2021.6.29 | K10+750临边安全防护不足 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患。 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|--------------------------|----|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------|------------------|---------------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№1标段 | 43 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.25 | 部分临边防护缺失 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№1标段 | 44 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.25 | K14+780安全锥筒摆放不足 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 省道S303环江下南至车河公路№1标段 | 45 | 环车建发(2021)18号 | 2021.6.30 | 水稳层压实度资料整理不及时,归档混乱 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段)№1标 | 46 | 关于全高路2021年第二季度综合履约检查考核情况的通报 | 2021.6.30 | 第6期计量计算资料不齐全,部分隐蔽工程量未附相关施工照片 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段)№1标 | 47 | 关于全高路2021年第二季度综合履约检查考核情况的通报 | 2021.6.30 | K24+860-K24+870左幅道路坑洼积水,存在行车安全隐患。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-------------------------|----|--|--------------|---|------------|---|---------------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | S213宁明北江至板烂公路№2标 | 48 | 北板建发(2021)22号 | 2021.7.5 | K55+300拌合站出料口未设置限高牌、限宽牌,两侧未张贴警示反光贴;输料仓底部未完全围挡 | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 国道G322灵川经五通至苏桥公路№1标 | 49 | 关于国道G322灵川经五通至苏桥公路2021年第二季度综合履约检查情况的通报 | 2021.6.22 | 计量计算资料归档不规范 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 武鸣府城至隆安公路(府城经锣圩至丁当段)№1标 | 50 | 桂交监路函(2021)80号 | 2021.5.20 | 1.个别路段(外购垫层料路段)垫层掺配、拌和不均匀,焖料不充分。2.部分路段边沟边缘垫层铺筑不到边,碾压不到边 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 浦北石埭至钦州公路№2标 | 51 | 桂交监路函(2021)81号 | 2021.5.27 | 预制箱梁顶面砼拉毛不规范,顶面砼存在松散现象;预制梁养护不到位,未进行全覆盖养护 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 浦北石埭至钦州公路№2标 | 52 | 桂交监路函(2021)81号 | 2021.5.27 | 1.K73+300桥梁预制场欠规范,场地不平整存在积水现象,且未设置遮阳棚。2.预制箱梁、盖梁钢筋加工不规范,钢筋焊接焊缝不饱满,连接钢筋未在同一轴线 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------------|---------------------------------------|----|------------------------|--------------|--|------------|----------------------------------|---------------|------|-----------------------|
| 中国葛洲坝 集团股份有 限公司 | 田林至西林（滇 桂界）高速公路 三分部 | 53 | 桂交监路函 （2021）83 号 | 2021. 5. 25 | K83+595~K84+045段截水沟局部 结构尺寸不符合设计要求；部分 断面尺寸不符合设计要求；部分 截水沟砼外观质量较差。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问 题，对工程实体质量影 响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 广西长长路 桥建设有限 公司 | 武鸣府城至隆安 公路（府城经锣 圩至丁当段）№ 2标 | 54 | 桂交监路函 〔2021〕80号 | 2021. 5. 20 | 由于水稳结构层采取不立模板的 施工工艺，个别路段中间纵缝部 位欠密实，搭接不平顺。如k46 路段纵缝、横向接缝。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问 题，对工程实体质量影 响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 中交一公局 第四工程有 限公司 | G72广西桂林至 柳州段高速公路 改扩建项目№1 合同段 | 55 | 桂鹿发（ 2021）112号 | 2021. 5. 06 | 大溪河大桥右幅2#墩基坑开挖后 临边防护措施不牢固，稳定性差 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位， 存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 中交一公局 第四工程有 限公司 | G72广西桂林至 柳州段高速公路 改扩建项目№1 合同段 | 56 | 桂鹿发（ 2021）112号 | 2021. 5. 06 | 池头互通B匝道2号桥1#墩身人员 上下通道梯笼地面基础不平。 | GLSG2-5-20 | 施工现场临时搭建的建 筑物不符合安全使用要 求 | 3分/次 | 3 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 保利长大工 程有限公司 | G72广西桂林至 柳州段高速公路 改扩建项目№2 合同段 | 57 | 桂鹿发（ 2021）87号 | 2021. 04. 12 | 鲤鱼滩大桥现场废油现场乱倒。 | GLSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆 放或丢弃，废水随意排 放 | 2分/次 | 2 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |
| 保利长大工 程有限公司 | G72广西桂林至 柳州段高速公路 改扩建项目№2 合同段 | 58 | 桂鹿发（ 2021）112号 | 2021. 5. 06 | 鲤鱼滩2号桥上边坡无临边防护 、无排水沟。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位， 存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与 失信行为扣 分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------------------|---------------------------|----|---------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 保利长大工程有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№2合同段 | 59 | 桂鹿发〔2021〕142号 | 2021.06.09 | №2合同段施工现场违章现象频发，尤其是在高速公路边坡明火焚烧清表附着物，且在总监办发出指令、桂鹿公司发出通报处罚后仍未得到有效遏制。 | GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交路桥建设有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№3合同段 | 60 | 桂鹿发〔2021〕87号 | 2021.04.12 | 吴家屯隧道进口变电箱临边放置无防护。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交路桥建设有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№3合同段 | 61 | 桂鹿发〔2021〕87号 | 2021.04.12 | 土城大桥左线9-1#桩基施工孔口敞开无井盖防护。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 (联合体牵头单位) | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№4合同段 | 62 | 桂鹿发〔2021〕87号 | 2021.04.12 | 旁寨大桥3-1#地系梁基坑开挖后积水浸泡基地且四周无防护围挡。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 湖南路桥建设集团有限责任公司 (联合体牵头单位) | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№4合同段 | 63 | 桂鹿发〔2021〕87号 | 2021.04.12 | 大湾中桥右线2-1#泥浆池无安全警示标志标牌 | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|----------------------|----|----------------|-----------|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|------|---------------|
| 广西桂资工程集团有限公司 | 省道S305宜州经北牙至龙头公路№1标段 | 64 | 宜龙路建办发(2021)8号 | 2021.6.16 | 未对职工进行专项教育和培训 | GLSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广东长宏建设集团有限公司 | 省道S305宜州经北牙至龙头公路№4标段 | 65 | 宜龙路建办发(2021)8号 | 2021.6.16 | 检查中内业资料存在漏签和更新 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西桂资工程集团有限公司 | 省道S305宜州经北牙至龙头公路№6标段 | 66 | 宜龙路建办发(2021)8号 | 2021.6.16 | 施工时工人未穿戴反光服,佩戴安全帽,存在安全隐患 | GLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 | 1分 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广东冠粤路桥有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段 | 67 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.27 | 电工巡视记录无台账 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广东冠粤路桥有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标段 | 68 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.27 | K2+850处边坡无危险警示牌 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 德通建设集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段 | 69 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.27 | 6月部分班前交底记录缺失 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 德通建设集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段 | 70 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.27 | K24+500转弯路口处无安全警示牌、导向牌 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------|---------------------|----|---------------|-----------|--|------------|------------------|-----------|------|---------------|
| 德通建设集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标段 | 71 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.27 | K40+000~K40+500路段缺少路基临边防护 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 河北光太路桥工程集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段 | 72 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.28 | K66+270泗罗河大桥0-1#桩基钻孔施工记录表地面标高数据错误 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 河北光太路桥工程集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标段 | 73 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.28 | K61+500处临边安全防护警示损坏、无安全警示牌、无夜间警示灯 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段 | 74 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.28 | 电工巡视记录填写不连续 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段 | 75 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.28 | K92+450通道涵台身施工高空作业人员未配戴安全带、施工平台四周无安全防护 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标段 | 76 | 岑平办发【2021】39号 | 2021.6.28 | K92+155边坡塌方无危险警示牌 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№1标 | 77 | 桂兴办发【2021】37号 | 2021.6.29 | 安全生产费用未及时收集相关材料 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------|---------------------|----|----------------|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№1标 | 78 | 桂兴办发【2021】37号 | 2021.6.29 | K0+000涉村路口未布置相应安全警示标志 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 云南省建设投资控股集团有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№1标 | 79 | 桂兴办发【2021】37号 | 2021.6.29 | K0+856米步大桥桩基施工泥浆池未按要求围挡,无相关警示标志 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№2标 | 80 | 桂兴办发【2021】37号 | 2021.6.29 | 专职安全员安全日志未及时完善 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | S207桂平社步至兴业公路№2标 | 81 | 桂兴办发【2021】37号 | 2021.6.29 | K60+300平交路口未设置安全警示标志。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁一局集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№1合同段 | 82 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.22 | 马能隧道二衬钢筋焊接长度不足10d | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁一局集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№1合同段 | 83 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.22 | 龙桥隧道初期支护背后脱空 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁一局集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№1合同段 | 84 | 桂新祥发(2021)127号 | 2021.6.11 | 未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项。 | GLSG2-5-4 | 未按照新祥公司有关安全规定开展班前会教育全覆盖。 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------|---------------------|----|---------------|-----------|--|------------|--|-----------|------|---------------|
| 中国一冶集团有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№2合同段 | 85 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.22 | 曲定隧道洞口截水沟未施工完成 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№2合同段 | 86 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.22 | 化屯隧道出口防水板焊缝宽度不足 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№2合同段 | 87 | 桂新祥发(2021)95号 | 2021.5.13 | 施工现场未见合同约定要求的地质钻机,此举违背施工合同中关于隧道施工机械设备要求的规定。 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№2合同段 | 88 | 桂交监安报(2021)2号 | 2021.4.22 | 项目经理未按照合同要求履约到位 | GLSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换 | 4分/次 | 4 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№2合同段 | 89 | 桂交监安报(2021)2号 | 2021.4.22 | 部分门式起重设备未经验收就启用,未按《公路工程施工安全技术规范》的有关要求进行管理,管理不够规范,存在安全生产条件不明即开工建设的情况。 | GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------------|---------------------|----|----------------|--------------|---|------------|---|---------------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 90 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.23 | 逐桐隧道上台阶开挖拱脚无有效支垫、拱脚悬空 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 91 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.23 | 逐桐隧道初期支护拱架背后存在不密实现象 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 92 | 桂新祥发(2021)93号 | 2021.5.13 | K199+588涵洞施工一处涵洞八字墙未使用统一标准的爬梯,高空作业人员未系安全带 | GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或操作规程 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 93 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.23 | 芭松山隧道出口仰拱一次性开挖过长,且虚渣较多 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 94 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.23 | 百嘹、陇急隧道仰拱边墙混凝土振捣不充分 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 95 | 桂新祥发(2021)89号 | 2021.5.7 | 施工现场未见合同约定要求的地质钻机,此举违背施工合同中关于隧道施工机械设备要求的规定。 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 96 | 桂新祥发(2021)129号 | 2021.6.16 | 违规进行围墙拆除施工,导致线路短路,并造成崇左高速公路运营有限公司及周边片区供电中断 | GLSG2-5-22 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线等采取专项防护措施 | 2分/项·次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---------------------|-----|---------------|-----------|---|------------|-------------------------|-----------|------|---------------|
| 中交一公局第四工程有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№5合同段 | 97 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.24 | 芭苗隧道进口左洞拱架间距偏大,不符合设计及规范要求 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交一公局第四工程有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№5合同段 | 98 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.24 | 痕塘隧道出口左洞拱架背后初支混凝土不密实 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交一公局第四工程有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№5合同段 | 99 | 桂新祥发(2021)93号 | 2021.5.13 | 平而河特大桥栈桥桥头两边临岸边未设围挡防护 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交一公局第四工程有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№5合同段 | 100 | 桂新祥发(2021)93号 | 2021.5.13 | 彬桥中桥泥浆池未全封闭围挡 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段 | 101 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.24 | 板增隧道进口掌子面V级围岩一次性开挖进尺过大,未施做超前支护,且喷浆支护不及时 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段 | 102 | 桂新祥发(2021)91号 | 2021.4.24 | 板增隧道进口初喷不密实,背后存在空洞 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段 | 103 | 桂新祥发(2021)93号 | 2021.5.13 | 上降隧道凭祥端钢筋直接堆放在地面 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|-------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№1标段 | 104 | 桂高投发〔2021〕140号 | 2021.5.13 | K8+500段边坡码砌不符合设计规范要求, 码砌石块不密实, 存在明显空洞 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№2标段 | 105 | 桂高投发〔2021〕140号 | 2021.5.13 | K16+600段路基未落实边坡“开挖一级、防护一级、绿化一级”理念, 坡面危石未及时清除 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交路桥建设有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№3标段 | 106 | 桂新平发〔2021〕13号 | 2021.4.26 | 钢筋加工场起重设备使用手续不完善 | GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格, 取得安全使用证或者安全标志, 投入使用或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体升脚手架、模板等自升式架设施 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 贵州路桥集团有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段 | 107 | 桂高投发〔2021〕140号 | 2021.5.13 | 2号钢筋加工厂建设缓慢, 钢筋加工露天作业, 钢筋存放未下垫上盖 | GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱, 对使用质量造成影响 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 贵州路桥集团有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段 | 108 | 桂新平发〔2021〕13号 | 2021.4.26 | 3#便桥桥台处临边防护不到位 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位, 存在安全隐患 | 1分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---|-----|----------------|--------------|---|------------|--|---------------|------|---------------|
| 贵州路桥集团有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№5标段 | 109 | 桂新平发(2021)13号 | 2021.4.26 | 2号拌合站平交路口(涉路施工点)缺安全标志标牌、安全警示标志 | GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交三公局第一工程有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№6标段 | 110 | 桂高投发(2021)140号 | 2021.5.13 | 拌和站料仓大棚漏水,料仓前排水沟堵塞、排水不畅;钢筋加工厂漏水,钢筋半成品存放凌乱。 | GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段 | 111 | 桂高投发(2021)140号 | 2021.5.13 | 2号钢筋加工厂脏乱差,未按标准化要求进行功能分区,钢筋半成品存放不规范,未配备照明设施 | GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交路桥建设有限公司 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路大风江大桥融资+工程总承包№1合同段 | 112 | 桂欣港发(2021)108号 | 2021.3.24 | 安全内业资料管理混乱、无特种设备台账、新进场人员三级安全教育培训无会议照片、签到表。 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段(联合体中标) | 113 | 桂欣港发(2021)108号 | 2021.3.24 | 安全管理制度尚未完成修编,部分条款针对性不强; | GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|----------------|---|-----|----------------|--------------|---|------------|--|---------------|------|---------------|
| 中交路桥建设有限公司 | 国道G228丹东至东兴广西滨海公路龙门大桥融资+工程总承包№1合同段 (联合体中标) | 114 | 桂欣港发〔2021〕130号 | 2021.3.24 | 混凝土墩身浇筑后错台严重,表面气泡较多,水纹明显,色差大,外观质量较差 | GLSG2-3-8 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 雒容至东泉公路№1标 | 115 | 雒东公司发〔2021〕21号 | 2021.4.29 | 梁场至汤家中桥道路警示标识标牌设置过少,大墩中桥处起重机械施工周围未设置警示柱或告知牌 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西永泰建设集团有限公司 | 马坡至陆川公路№4标 | 116 | 马陆路发〔2021〕11号 | 2021.6.21 | 项目总工程师不在岗 | GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位,或在施工期间更换人员资格降低,或未经批准擅自更换 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西永泰建设集团有限公司 | 马坡至陆川公路№4标 | 117 | 马陆路发〔2021〕11号 | 2021.6.21 | 公铁并行段安全防护不到位,存在安全隐患。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 浦北石埭至钦州公路№3 | 118 | 浦钦办发〔2021〕29号 | 2021.4.23 | K102+200-K102+300主线路基右侧临边设置的安全警告警示标志牌不全。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------------------|---------------------|-----|----------------------|-----------|---------------|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
| 中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司 | 省道S509环江县英豪至大安公路№1标 | 119 | 建设办“第二季度履约行为检查的情况通报” | 2021.6.21 | 无路基、路面施工员及资料员 | GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 | 0.4 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司 | 省道S509环江县英豪至大安公路№1标 | 120 | 建设办“第二季度履约行为检查的情况通报” | 2021.6.21 | 砼表面有蜂窝麻面、漏浆现象 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司 | 省道S509环江县英豪至大安公路№1标 | 121 | 建设办“第二季度履约行为检查的情况通报” | 2021.6.21 | 内业资料不全 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司 | 省道S509环江县英豪至大安公路№2标 | 122 | 建设办“第二季度履约行为检查的情况通报” | 2021.6.21 | 砼表面有蜂窝麻面 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司 | 省道S509环江县英豪至大安公路№2标 | 123 | 建设办“第二季度履约行为检查的情况通报” | 2021.6.21 | 内业资料不全 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|----------------------------------|----------------------|-----|----------------|--------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第二航务工程局有限公司/中交二航局第四工程有限公司(联合体) | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№1标段 | 124 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 36吨大吨位压实机1台, 未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№2标段 | 125 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 冲击钻、36吨大吨位压实机各1台, 未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 福建路桥建设有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№3标段 | 126 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 冲击式强夯机、旋挖机各1台, 未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№4标段 | 127 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 36吨大吨位压实机、液压旋挖机各1台, 未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交隧道工程局有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№5标段 | 128 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 旋挖机1台, 未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|-------------------------|-----|----------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-----------|------|---------------|
| 中铁十局集团有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№6标段 | 129 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 方案编制不认真、指导性不强 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1—2分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中冶交通建设集团有限公司 | 天峨-北海公路天峨经凤山至巴马段№7标段 | 130 | 桂高投发(2021)148号 | 2021.4.20 | 液压夯实机、旋挖机各1台,未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5分/台套 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | G357田林经八桂至定安公路№1标段 | 131 | 田定办发(2021)56号 | 2021.6.21 | 项目经理部的质量管理及质保资料未及时在智慧路网一体化平台填报并审批 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | G357田林经八桂至定安公路№1标段 | 132 | 田定办发(2021)56号 | 2021.6.21 | K7+500基坑未围挡。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1-2分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | G357田林经八桂至定安公路№2标段 | 133 | 田定办发(2021)56号 | 2021.6.21 | 项目经理部的质量管理及质保资料未及时在智慧路网一体化平台填报并审批 | GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | G357田林经八桂至定安公路№2标段 | 134 | 田定办发(2021)56号 | 2021.6.21 | K47+700无临边防护措施。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1-2分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | 武鸣府城至隆安公路(府城经锣圩至丁当段)№2标 | 135 | 桂交监路函(2021)80号 | 2021.5.20 | 由于水稳结构层采取不立模板的施工工艺,个别路段中间纵缝部位欠密实,搭接不平顺。如k46路段纵缝、横向接缝 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|----------------|-------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 浦北石埭至钦州公路№1标 | 136 | 桂交监路函(2021)81号 | 2021.5.27 | 预制箱梁顶面砼拉毛不规范,顶面砼存在松散现象;预制梁养护不到位,未进行全覆盖养护 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 湖南常德路桥建设集团有限公司 | 浦北石埭至钦州公路№1标 | 137 | 桂交监路函(2021)81号 | 2021.5.27 | 1. k17+910钢筋加工场欠规范,未设置遮阳棚。2. 预制箱梁钢筋加工不规范,钢筋焊接焊缝不饱满,连接钢筋未在同一轴线 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流(清湾)高速公路№TJ1 | 138 | 桂交监路函(2021)85号 | 2021.6.18 | 早冲颈大桥左幅15#墩桩基桩头处理采用“直接破除法”(该施工工艺属于交通运输部、应急管理部关于公布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告中限制淘汰类)。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流(清湾)高速公路№TJ2 | 139 | 桂交监路函(2021)85号 | 2021.6.18 | 枫木地大桥左幅2-1#桩基处理采用“直接破除法”(该施工工艺属于交通运输部、应急管理部关于公布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告中限制淘汰类)。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流(清湾)高速公路№TJ2 | 140 | 桂交监路函(2021)85号 | 2021.6.18 | K15+900路段93区路堤土方填筑不按设计断面分层填筑、分层压实,填料摊铺与碾压及冲击夯补强同步进行;K16+680路段半填半挖处未进行台阶开挖。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ3 | 141 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | 大朴岭隧道光面爆破效果欠佳，初支喷射混凝土表面不平整，掌子面爆破后周边眼残孔率低，超欠挖现象较明显 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ3 | 142 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | 大朴岭隧道个别锁脚锚杆与钢拱架未有效连接。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工； | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ5 | 143 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | 天池山特大桥左幅15#桩和右幅13#桩基桩头处理采用“直接破除法”（该施工工艺属于交通运输部、应急管理部关于公布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告中限制淘汰类）。岭顶隧道进口端二衬安全步距超标，掌子面围岩等级为III级，实测二衬步距长125m。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ5 | 144 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | 天池山特大桥12号墩（矩型墩）砼没有养护设施。钢筋加工为露天加工，钢筋原材、半成品存放混乱。 | GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱，对使用质量造成影响 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------------------------------|---------------------|-----|----------------|--------------|---|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ6 | 145 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | k67+690~+820右侧深路堑开挖与防护施工不同步，第2级边坡尚未进行防护，已经施工第一级路堑。k68+500右侧路堑边坡骨架局部已被冲刷损坏。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ7 | 146 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | k85+315~+405右侧第一级路堑边坡锚杆格梁未严格按照设计施工，锚杆位置未严格放样，位置偏差大；坡面泄水孔设置不规范；锚杆注浆不饱满，距离孔口有相当一段是空的。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司（联合体） | 浦北至北流（清湾）高速公路No TJ8 | 147 | 桂交监路函（2021）85号 | 2021.6.18 | 梁端头砼较多存在表面不密实、崩边掉角、露筋、部分工作锚未置于锚锭板槽内（如6号预制场）。顶板钢筋局部上浮、翼板钢筋不整齐，堵头板安装位置随意、不垂直；如（3号、5号预制场）。 1号预制场自动喷淋系统部分设备损坏，部分模板没有及时拆除影响砼养护，采用人工养护不到位。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------------------------------|------------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第一航务工程局有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司(联合体) | 浦北至北流(清湾)高速公路№TJ8 | 148 | 桂交监路函(2021)85号 | 2021.6.18 | 硃碱隧道进口端仰拱安全步距超标,掌子面围岩等级为IV级,实测仰拱步距长57.4m。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 浦北至北流(清湾)高速公路№TJ9 | 149 | 桂交监路函(2021)85号 | 2021.6.18 | 南冲口大桥右幅8#桩基桩头处理采用“直接破除法”(该施工工艺属于交通运输部、应急管理部关于公布《公路水运工程淘汰危及生产安全施工工艺、设备和材料目录》的公告中限制淘汰类)。 2、路面刻槽间隙式留出空白过大,局部刻槽深度不足,路面抗滑性能较差。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | S208富禄至丹洲公路公路№3-1 | 150 | 桂交监路函(2021)88号 | 2021.7.21 | K61+700~800挖方路基存在下沉、软弹现象 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 太平洋建设集团有限公司 | 阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)№1标段 | 151 | 桂交监路函(2021)90号 | 2021.7.8 | 部分路段路肩培土标高控制不够准确,土路肩培土过高,影响路面排水通畅。个别涵洞出入口淤积未疏通,台身拉杆孔未堵塞,沉降缝没有填塞沥青麻絮,如27+159盖板涵。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-------------|------------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|---|---------------|------|---------------|
| 太平洋建设集团有限公司 | 阳朔(福利)至平乐公路工程(平乐段)№1标段 | 152 | 桂交监路函(2021)90号 | 2021.7.8 | 个别交通安全设施工程原材料没有抽样送检,质量状况不明,如波形钢护栏拼接高强螺栓、钢护栏基板等原材料未能提供检验合格证明。 | GLSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备及商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁二十局集团有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№1标段 | 153 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 1、桩头破除采用交通部淘汰落后工艺名录中的传统破除法,桩头四周砼松散、破损,如望兴中桥0a-3#、0b-3#; | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁二十局集团有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№1标段 | 154 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 2、K51+300左侧高边坡监测方案针对性不强,巡查频率少;K44+120-K44+300左侧高边坡未做稳定性定量监测。 | GLSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案。 | 4分/次 | 4 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁七局集团有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№2标段 | 155 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 部分路基雨季施工防范措施不到位,如K36+600左幅填土表面不平整,存在积水、排水不畅冲刷等现象; | GLSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁七局集团有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№2标段 | 156 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 部分预制梁顶板、张拉槽口混凝土欠密实,如江口中桥2-5#梁。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁七局集团有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№2标段 | 157 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 桩头破除采用交通部淘汰落后工艺名录中的传统破除法,桩头四周砼松散、破损,如江口中桥左辅0-2#、1-1#等。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|-----------------|---------------------|-----|----------------|-----------|---|------------|-----------------------------------|-----------|------|---------------|
| 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№3标段 | 158 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 1、马鞍坳隧道钢拱架存在拱脚悬空现象； 2、隧道右洞出口端已开挖120米(V级围岩)，二衬尚未施工，超出安全步距。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工。 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№3标段 | 159 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 3、第三方隧道超前地质预报、施工监控量测尚未开始； | GLSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案。 | 4分/次 | 4 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁十七局集团第一工程有限公司 | 国道G219防城峒中至东兴公路№3标段 | 160 | 桂交监路函(2021)91号 | 2021.7.8 | 4、隧道洞口门禁系统、洞内监控系统尚未建立； 5、逃生管道设置不规范，管道节段之间未连接，甚至错开、脱开。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位，存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | S208融安至永福百寿公路№1标段 | 161 | 桂交监路函(2021)92号 | 2021.7.21 | 个别路段路基施工欠规范，平整度控制不严格，填筑表面起伏、欠平整，如K3+900等路段；个别新旧路基搭接处理不规范，旧路路肩非适用土没有彻底清除，新旧路基搭接处没有同步填筑碾压，如K15+300等路段。预制场30m箱梁翼板边缘局部板厚存在不足现象(设计为18cm，实测为16cm)；翼板钢筋安装不整齐，且未进行防锈处理。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---------------------|-----|----------------|-----------|--|------------|--------------------------|-----------|------|---------------|
| 中交第二航务工程局有限公司 | G357永福百寿至融安浮石公路№2 | 162 | 桂交监路函(2021)93号 | 2021.7.22 | 路面水稳底基层个别路段表面磨损较明显,个别部位有开裂现象,如K32+500等。30mT梁翼板存在局部崩边掉角,预制梁顶面拉毛及湿接缝面凿毛质量差,顶板钢筋安装不整齐且未做防锈处理;浮石二号高架大桥0#台、龙银岭大桥0#台左侧已被洪水冲刷、掏空。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 上海远通路桥工程有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№1-1分部 | 163 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 灵塘3号大桥10-3桩基桩头破除采用“直接破除法”桩头处理工艺,属于交通部、应急部(2020)89号公告中淘汰落后工艺。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交二公局东萌工程有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№1-2分部 | 164 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 下边隧道出口右洞仰拱二衬预埋钢筋定位较差,排距偏差大;仰拱衬砌超前距离过大(大于2倍拱墙衬砌循环长度);挡头模板不规范。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交二公局第二工程有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№1-3分部 | 165 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 1.下褚隧道出口左洞拱脚支撑物不规范,支撑不牢靠,个别预留孔洞部位拱架悬空。二衬步距超8米,仰拱步距超2米。 2.板新隧道进口左洞掌子面超挖未及时支护,局部喷射砼平整度差,呈“排骨”状;拱脚支撑物不规范,支撑不牢靠,个别预留孔洞部位拱架悬空。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工; | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---------------------|-----|----------------|--------------|--|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第一航务工程局有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№2-1分部 | 166 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 定坤隧道出口右洞二衬步距超5米，仰拱步距超2米；局部喷射砼平整度差，呈“排骨”状。个别拱脚支撑物不规范，支撑不牢靠，个别预留孔洞部位拱架悬空。仰拱二衬预埋钢筋定位较差，排距偏差大。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工； | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№2-2分部 | 167 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 预制T梁浇筑完成后养护不及时、喷淋间隔间距长，梁体不能保持湿润状态。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第一航务工程局有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№2-3分部 | 168 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 1. 三联村2号大桥的部分桩头凿除采用“直接破除法”桩头处理工艺，属于交通部、应急部〔2020〕89号公告中淘汰落后工艺。 2. 银铃隧道出口右洞衬砌钢筋与仰拱预埋钢筋连接不规范（点焊加绑扎），仰拱连接座砼不规整不密实，垃圾杂物未清理洗净，隧道监控量测成果未稳定即施作拱墙衬砌。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工； | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|------------------------|----------------------|-----|----------------|--------------|---|------------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交第一航务工程局有限公司 | 天峨-北海公路平果至南宁段№2-4分部 | 169 | 桂交监路函(2021)94号 | 2021.7.15 | 1. 部分T梁梁体外观质量较差。表现为：一是梁板砼光洁度较差，砼色泽不均，梁体砼表面气孔、麻面较多；二是梁板端头、翼缘板端、横隔板、梁板底等部位存在漏浆、蜂窝、麻面、崩边等缺陷。2. 部分预制梁养护不到位，局部混凝土表面未能保持湿润。如罗西水库2号桥右幅1-7T梁顶养护不及时导致表面出现局部轻微鱼裂。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大。 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№1标段 | 170 | 桂交监路函(2021)95号 | 2021.7.23 | 1. 部分桥梁桩基破除桩头环切工艺落实不到位，桩头存在砼崩边掉角或钢筋保护层不足现象；2. 部分桥梁桩基施工存在主筋被氧焊烧断等现象，如僚坤特大桥左幅18-0#桩基；3. 岜郎隧道型钢拱架焊缝不饱满。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工； | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第六工程局有限公司/五矿证券有限公司 | 巴马-凭祥公路田东经天等至大新段№2标段 | 171 | 桂交监路函(2021)95号 | 2021.7.23 | 1. 供固G243跨线桥左幅16#墩桩基桩头环切后桩顶存在钢筋保护层厚度不足现象；2. 那内隧道洞身开挖控制爆破管理不严，局部超挖严重；山田隧道初支面欠平整，呈“排骨”状；六招隧道和3标彭拜隧道端头连接钢板尺寸偏小。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工； | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------|---------------------------|-----|------------------------|--------------|--|------------|-----------------------------|---------------|------|---------------|
| 中交一公局第四工程有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№1合同段 | 172 | 桂鹿发〔2021〕157号 | 2021.6.29 | 部分标段拌合站沉淀池内部及排水沟内堆积有混凝土废渣，混凝土废渣乱丢乱弃，生产废水无法进入沉淀池，沉淀池外排口设计不合理，外排污水PH值监测超标。如№1合同段1#拌合站。 | GLSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交一公局第四工程有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№1合同段 | 173 | 桂鹿发〔2021〕185号 | 2021.7.10 | 安全生产管理制度无安全风险管控。 | GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 保利长大工程有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№2合同段 | 174 | 桂鹿公司第2021-№2-001号违约处罚单 | 2021.6.23 | 下弯分离立交桥施工工点，泥浆外溢，流入村道，给村民出行带来隐患；在村道两侧未设置围挡封闭，施工工点前后无安全警示标志；发电机、围挡等设备材料 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 保利长大工程有限公司 | G72广西桂林至柳州段高速公路改扩建项目№2合同段 | 175 | 桂鹿发〔2021〕185号 | 2021.7.19 | 未按工种进行技术交底。 | GLSG2-5-18 | 每项工程实施前，未进行安全生产技术交底 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------------|-------------------------|-----|--------------------|--------------|---|-----------|---|---------------|------|---------------|
| 中国一冶集团有限公司 (联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包 №2合同段 | 176 | 桂新祥纪要 [2021]28号 | 2021. 7. 29 | 1. 预制梁存在部分梁体表面气泡较多，外观质量较差，钢筋间距合格率较低； 2. 桥梁存在未到期立柱、中系梁普遍养护不及时等现象，已到期立柱薄膜未及时清除干净，立柱顶部预留钢筋未采用PVC管或涂刷水泥浆进行防锈处理等。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司 (联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包 №2合同段 | 177 | 桂新祥纪要 [2021]28号 | 2021. 7. 29 | №2合同段专职安全员人数不足，持证上岗率不高 | GLSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国一冶集团有限公司 (联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包 №2合同段 | 178 | 桂新祥纪要 [2021]28号 | 2021. 7. 29 | 大部分特种设备未办理使用登记证 | GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------|---------------------|-----|----------------|-----------|---|------------|----------------------------|-----------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 179 | 桂新祥纪要(2021)26号 | 2021.7.16 | 1. 填石段填筑配备的机械设备不足,特别是36T羊足碾数量严重不足; 2. 项目目前仅有一台液压夯,台背回填施工质量难以保障,未能满足现场施工要求,致使台背回填进度滞后; 3. 边坡防护施工人员设备投入不足,目前进场施工劳务人员71人;设备仅有2台挖机,3台吊车,2台潜孔钻,1台高举臂锚固钻机,1台洒水车,1台喷播机,1台小铲车,无法满足当前施工要求。 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5—1分/台套 | 6 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 180 | 桂新祥纪要(2021)26号 | 2021.7.16 | 隧道喷射混凝土施工仍采用规范禁止的干喷施工工艺,湿喷机仍未进场,严重违反了我公司品质工程示范管理要求 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 181 | 桂新祥纪要(2021)26号 | 2021.7.16 | 路基层厚超标、粒径超厚,碾压不到位,现场乱堆乱放现场严重,7S管理不到位 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№3合同段 | 182 | 桂新祥纪要(2021)26号 | 2021.7.16 | 隧道初喷平整度较差,保护层厚度、钢筋间距合格率较低。 | GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据 (文号) | 失信行为 发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级 和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|--------------------|---------------------|-----|---------------|--------------|---|------------|--------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 183 | 桂新祥函(2021)35号 | 2021.7.6 | 1.部分填石路基未使用36t羊足碾,且填筑未按要求采用全幅摊铺,层厚超标,平整度差,压实度明显不足; 2.路基截水沟未采用定型模板,混凝土外观质量差; 3.隧道二衬混凝土外观质量差,板缝较明显,板间错台较严重且随意装饰,二衬混凝土养护不及时; 4.碎石场原材料管控不到位,未按要求落实超声波水洗设备进行水洗。 | GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 | 5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 184 | 桂新祥函(2021)35号 | 2021.7.6 | 隧道安全步距超标,安全风险较大,三令五申仍未整改到位,影响恶劣 | GLSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全问题;对存在重大安全隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 10 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中国建筑第八工程局有限公司(联合体) | 大新至凭祥高速公路工程总承包№4合同段 | 185 | 桂新祥函(2021)35号 | 2021.7.6 | 1.梁场未按标准化要求建设,功能分区不齐全,标志标牌缺失、现场7S管理不到位; 2.新联大桥材料堆放杂乱,未做到工完料清,7S管理不到位。 3.隧道仰拱施做“五线上墙”落实不到位。 | GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西长长路桥建设有限公司 | 大新至凭祥高速公路工程总承包№6合同段 | 186 | 警示函(区交通厅) | 2021.8.21 | 6标扣步中桥发生一起桩基工人意外事故 | GLSG2-5-31 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 | 10 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|------------------------|------------|-----|----------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-----------|------|---------------|
| 广西路建工程集团有限公司 | 沙吴路№TJ1合同段 | 187 | 桂高投发(2021)104号 | 2021.3.29 | 1#水稳拌合站19-31.5料仓及进料斗内多级配碎石混合 | GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 | 3分/次 | 3 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建工程集团有限公司 | 沙吴路№TJ1合同段 | 188 | 桂高投发(2021)104号 | 2021.3.29 | K2+430-+450左侧上边坡挡土墙墙身厚度仅为80CM,不符合设计的100CM的要求 | GLSG2-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 | 8 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 天巴路№1合同段 | 189 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械未完投标承诺或工程需要到位,36T大吨位压实机械缺1台 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中建铁路投资建设集团有限公司(联合体牵头人) | 天巴路№2合同段 | 190 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,36吨大吨位压实机1台未到位; | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 福建路桥建设有限公司 | 天巴路№3合同段 | 191 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械液压履带式多功能冲击式强夯机1台未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 浙江交工集团股份有限公司 | 天巴路№4合同段 | 192 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,36吨大吨位压实机1台,未到位 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |

2021年第二次公路施工企业失信行为台账

| 被评价单位 | 项目名称及标段 | 序号 | 采信依据(文号) | 失信行为发生日期 | 不良行为描述 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 扣分情况 | 审核情况 |
|---------------------|----------------------|-----|----------------|-----------|--|------------|-----------------------------|-----------|------|---------------|
| 中交隧道工程局有限公司(联合体牵头人) | 天巴路№5合同段 | 193 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,旋挖机1台,未到位。 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中铁十局集团有限公司 | 天巴路№6合同段 | 194 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 人员高处作业未系安全带,现场吊装作业无专人管理。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患。 | 1分/1次 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 中冶交通建设集团有限公司 | 天巴路№7合同段 | 195 | 桂龙马发(2021)186号 | 2021.7.16 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位,液压夯实机、旋挖机各1台,未到位。 | GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位。 | 0.5-1分/台套 | 0.5 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路建集团有限公司 | 贺州至巴马高速公路(象州至来宾段)二分部 | 196 | 桂交监安函(2021)22号 | 2021.7.27 | 在运营中的高速公路上方进行吊装作业:1、未对既有运营高速采取一定的交通管制措施,2、上方拆除架桥机,拆除的设备置于临边上,支垫不规范不牢固,容易发生失稳坍塌事故。该行为被督查组制止后,作业人员仍违章作业。 | GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 | 2 | 失信行为与失信行为扣分相符 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 贺州至巴马高速公路(蒙山至象州段)一期 | 197 | 桂交监安函(2021)22号 | 2021.7.27 | K129+330~K129+440边坡开挖未按照开挖一级防护一级的施工工序落实,高边坡下方停放运输车辆、挖掘机等设备。 | GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 | 1 | 失信行为与失信行为扣分相符 |