

附件6

2021年第二次试验检测失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
长沙华南土木工程监理有限公司	柳州经合山至南宁高速公路工程№IV总监办工地试验室	1	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	BG-XLN-№IV-NO.7-202012-SN-002 无试验人员签章, 无比表面积测定仪使用记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
	柳州经合山至南宁高速公路工程№IV总监办工地试验室	2	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	沥青混合料室干燥箱仅校准105℃、185℃, 未覆盖沥青及沥青混合料测试温度范围。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台, 单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
长沙中核工程监理咨询有限公司	大新至凭祥高速公路№JL6总监办工地试验室	3	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	JTG E30-2005 未及时更新; 《试验检测规范、规程、标准一览表》无受控号, 档案管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
	大新至凭祥高速公路№JL6合同段总监理工程师办公室工地试验室	4	桂新祥发(2021)47号	2021.3.8	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	JJC202002	养护室试件架上无试件, 养护室未启用, 强度试验结果无法追溯。	10分/份	10	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西诚达工程质量检测有限公司	S212 扶绥中东至柳桥西长公路(东罗厚寨至柳桥西长段) 监理试验室	5	桂交监检测函〔2021〕10号	2021.7.12	测力环校准已过期(上次校准日期未2020-05-08),未 及时重新检定或校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台, 单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	S212 扶绥中东至柳桥西长公路(东罗厚寨至柳桥西长段) 监理试验室	6	桂交监检测函〔2021〕10号	2021.7.12	试验原始记录、报告不完整, 报告签字人为2人, 不符合报告编制导则要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
育才-布朗交通咨询监理有限公司	马坡至陆川公路总监办工地试验室	7	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	BG-2019-GJYC-016 钢筋原材试验检测原始记录无编号, 空白处未注明。检验检测主要仪器设备缺少干燥箱。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
秦皇岛广信工程检测有限公司	广西浦清高速公路第三工地试验室	8	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	样品室未配置干湿温度计。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处, 单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	平南高速№2 第二工地试验室	9	桂交监检测函〔2021〕10号	2021.7.12	BG-PNJL(2-2)-202103-GJJ-003 钢筋报告缺试验人员签章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
广西桂通工程咨询有限公司	S207 桂平社步至兴业公路№J-1 工地试验室	10	桂兴办发【2021】37号	2021.6.29	试验台账及仪器使用记录未及时登记更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	大新至凭祥高速公路№JL3 合同段总监理工程师办公室工地试验室	11	桂新祥发(2021)47号	2021.3.8	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	JJC202002	记录编号为 JL-DPJL3-№3-202012-SN-002 等水泥试验胶砂强度试验检测记录,强度试验结果无法追溯。	10分/份	10	失信行为与失信行为扣分相符
	田林至西林(滇桂界)高速公路 JL-5 标工地试验室	12	葛田西中试[2021]2号	2021.6	粗集料筛分试验记录表(JL-2021-CJL-J5-0065)中第一组试样筛分后总量计算错误	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
中交二公局东萌工程有限公司	平果至南宁高速公路№1 合同段第二工地试验室	13	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	样品室未安装空气调节器,不满足试验环境要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西八桂工程监理咨询有限公司	大新至凭祥高速公路№JL5 合同段总监理工程师办公室工地试验室	14	桂新祥发(2021)47号	2021.3.8	存在虚假数据和报告及其他虚假资料的	JJC202002	砼试件出入库台账试件数量与养护室实际试件数量不符,缺少3组试件。	10分/份	10	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
湖北省家宜昌市鼎城工程技术有限公司	南宁市新江至崇左扶绥一级公路(南宁段)PPP项目工地试验室	15	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	数显压力机检定有效期至2021年5月9日,已到期未及时重新检定或校准。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
镇江金航工程检测有限公司	西津水利枢纽二线船闸工程土建II标工地试验室	16	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	BG-JSK-2021-001集水坑墙身抗压试件仅一组,不符合规范要求,无压力机试验记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交四航局第三工程有限公司	西津水利枢纽二线船闸工程土建III标工地试验室	17	桂交监检测函(2021)10号	2021.7.12	XJ-SB-C2021056水泥试验报告,仪器使用记录不全,工作时间标养箱温湿度监控记录间隔超过规程要求的至少每4h记录一次的要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
华邦信尔达科技检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№1项目经理部工地试验室	18	桂高投发(2021)172号	2021.6.5	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	灌阳至平乐高速公路№2项目经理部工地试	19	桂高投发(2021)172号	2021.6.5	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	验室				行了Φ8、Φ10钢筋试验			过20分		
	灌阳至平乐高速公路№4项目经理部工地试验室	20	桂高投发(2021)172号	2021.6.5	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	灌阳至平乐高速公路№7项目经理部工地试验室	21	桂高投发(2021)172号	2021.6.6	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	灌阳至平乐高速公路№8项目经理部工地试验室	22	桂高投发(2021)172号	2021.6.6	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西交科工程咨询有限公司	S208富禄至丹州公路(一期工程)№J-1总监办工地试验室	23	桂交监检测函(2021)12号	2021.7.16	水泥室未进行温湿度登记,试验环境不可溯源。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	大新至凭祥高速公路№JL1合同段总监理工程师办公室工地试验室	24	桂新祥发(2021)44号	2021.3.4	1.标养室出入库台账中登记试件信息与实物不符。部分试件有入库记录但未做试验,试件未找到;部分试件已出库,但未查到试验记录;2.试件抗压试验,有纸质手写数据记录,但在试验机电脑系统上查找无相关试验数据,同时仪器使用记录台账无登记。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求。	3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
湖南杉星工程检测有限公司	S208富禄至丹州公路(一期工程)2标工地试验室	25	桂交监检测函(2021)12号	2021.7.16	未提供一机一档资料。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
	S208富禄至丹州公路(二期工程)3标工地试验室	26	桂交监检测函(2021)12号	2021.7.16	未建立一机一档。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
中建筑港集团有限公司	来宾港武宣区桐岭四安林场作业区华润水泥专用码头工程(外委)工地试验室	27	桂交监检测函(2021)12号	2021.7.16	试验外委未建立外委取样台账。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
陕西省中路公路工程试验检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(Ne JL8)总监办工地试验室	28	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	BG-202105-SNJ-JL8-0003 水泥试验检测报告缺人员盖章;记录有涂改,未按要求更改并签名。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁上海工程局集团有限公司芜湖工程质量检测咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第八工地试验室	29	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	BG-202105-GJJ-BD8-0021 钢筋反弯试验检测记录工时效用工艺条件未记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西桂中工程咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(Ne JL7)总监办工地试验	30	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	JL-GJ-20210608-001 钢筋重量偏差试验记录5根钢筋单独分别称量,违反试验规程操作;钢筋弯曲试验未记录人工时效工艺条件。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第七工地试验室	31	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	BG-SN-20210531-001 水泥试验检测报告缺人员盖章,报告不完整。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
保定润达路桥建筑工程检测有限公	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(Ne	32	桂交监检测函(2021)	2021.8.12	BG-202105-TYH-022 混凝土抗压强度试验检测报告判定依	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏	扣3分/类	6	失信行为与失信行为扣

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
司	JL6) 总监办工地试验		18号		据仅为 JTG/T 3650-2020, 而没有按设计文件判定, 结论不准确; BG-202106-GJJ-001 钢筋原材试验检测报告钢筋拉伸试验强度结果未按规范要求修约至 5MPa, 结论不准确。		盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求			分内容相符
中铁九局集团工程检测试验有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第六工地试验室	33	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	JL-2021NH06-SN-0506001-02 水泥胶砂 3d 强度试验检测记录破型时间已超过规范(≤45min)要求(5.7日16时-5.10日17时), 违反试验规程操作。	JJC202015	严重违反试验检测技术规程操作。	扣10分/项	10	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁西北科学研究院有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(Ne JL5) 总监办工地试验	34	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	钢筋原材试验检测记录, 缺产品质量证明书、无编号、无试验日期等信息, 原始信息记录不完整; 万能机等使用记录不全。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西鼎恒工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第五	35	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	BG-GJ-20210530-02 钢筋重量偏差试验检测记录无编号。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	工地试验室						不满足规范或合同要求			
南宁市桂鹏工程检测有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)№ JL2 标段总监办工地试验室	36	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	留样室未安装冷暖空调,不满足样品保管环境条件要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁二十一局集团第三工程有限公司计量测试中心	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)三标工地试验	37	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	BG-20210607-GJJ-001 钢筋原材试验检测报告中钢筋抗拉、屈服强度未按规范 YB/T 081-2013 修约,结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
铁正检测科技有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)四标工地试验	38	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	JL-202105-GJJ-TJ4-0026 钢筋原材试验检测记录反弯试验人工时效工艺条件未记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
上海同纳建设工程有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(№ JL4)总监办工地试验室	39	桂交监检测函〔2021〕18号	2021.8.12	JL-202105-GJJ-JL4-0039 钢筋重量偏差试验记录实际重量 7.95kg,未根据电子天平实际感量精确至 1g,结论不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁大桥科学研究院有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第四工地试验室	40	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	比表面积室抽湿机不满足要求,应配置功率较大的工业抽湿机。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
陕西兴通监理咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(NeJL3)总监办工地试验室	41	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	养护室干湿温度计未校准95%、100%RH湿度点。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(NeJL3)总监办工地试验室	42	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	JL-2021-SNJ-001水泥胶砂强度试验检测记录中未注明加水时间。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中铁三局集团第二工程有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(NeJL3)第三工地试验室	43	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	BG-202106-SNJ-BD3-0001水泥试验检测报告无人员盖章。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
北京中交安通工程技术咨询有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(NeJL2)总监办工地试验室	44	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	留样室未安装冷暖空调,不满足样品保管环境条件要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
中铁隧道局集团有限公司工程试验分公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第二工地试验室	45	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	有效文件控制清单中有已废止的试验规程,如JTG/T F50-2011未及时查新,管理不规范。	JJC202020	试验检测档案管理不规范	5分/项	5	失信行为与失信行为扣分内容相符
四川新高工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路(NeJL1)总监办工地试验室	46	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	JL-202106-GJJ-JL1钢筋重量偏差试验记录中,实际记录钢筋总重量1.547kg与使用的电子天平感量0.5g不吻合,数据不准确。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
江西省欣达工程质量检测有限公司	岑溪-大新公路横县至南宁段高速公路第一工地试验室	47	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	JL-202106-GJJ-BD1-0001钢筋原材料试验检测记录中未按混合批检查验收要求,对各批号C.Mn含量偏差进行验算;钢筋反弯试验人工时效工艺条件未记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率不满足规范或合同要求	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	广西浦清高速公路中心试验室	48	桂交监检测函(2021)18号	2021.8.12	留样室未安装冷暖空调,不满足样品保管环境条件要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处,单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段	49	广西高速公路投资有限公司2021	2021年6月4日	化学室仪器使用记录、温湿度记录台	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	改扩建№1 合同段工程总承包部工地试验室		年第二季度试验检测组检查情况		帐不全;					分相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№1 合同段工程总承包部工地试验室	50	广西高速公路投资有限公司 2021 年第二季度试验检测组检查情况	2021. 6. 4	水泥标准养护箱温湿度登记不及时;	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
大连信德建设工程检测有限公司	广西浦清高速公路第五工地试验室	51	桂交监检测函(2021) 18 号	2021. 8. 12	标养室干湿温度计没有校准 95%RH、100%RH 二个相对湿度点, 不满足标养室相对湿度的要求。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	广西浦清高速公路第五工地试验室	52	桂交监检测函(2021) 18 号	2021. 8. 12	样品室未安装冷暖空调, 不满足样品保管环境条件要求。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣 2 分/处, 单次扣分不超过 10 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
天津港湾工程质量检测中心有限公司	广西浦清高速公路 (TJ6、TJ7) 第四工地试验室	53	桂交监检测函(2021) 18 号	2021. 8. 12	水泥室无储水器, 样品室未配置干湿温度计。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣 2 分/处, 单次扣分不超过 10 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交路桥华南工程有限公司	灌阳至平乐高速公路№3 合同段工地试验室	54	桂高投发(2021) 172 号	2021. 6. 5	各试验室均存在试验室未配备 100kN 万能试验机, 采用 300kN 万能试验机进	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
					行了Φ8、Φ10钢筋试验			过20分		
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№3合同段工程总承包部工地试验室	55	广西高速公路投资有限公司2021年第二季度试验检测组检查情况	2021.6.4	外检室仪器出入库台帐管理混乱,未分类记录;钢筋原材料,焊接试验台帐登记不及时,最新记录为一个月前。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
贵州路桥集团工程试验检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№5项目经理部工地试验室	56	桂高投发(2021)172号	2021.6.6	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交三公局(北京)工程试验检测有限公司	灌阳至平乐高速公路№6项目工地试验室	57	桂高投发(2021)172号	2021.6.6	各试验室均存在试验室未配备100kN万能试验机,采用300kN万能试验机进行了Φ8、Φ10钢筋试验	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
安徽省中盛建设工程有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监理工程师办公室工	58	桂鹿发(2021)215号	2021.8.23	压实度报告、原始记录签字不及时	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确,试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章),试验检测频率	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	地试验室						不满足规范或合同要求			
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监办工地试验室	59	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 16	水泥胶砂试件、混凝土试件标识不符合要求。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监办工地试验室	60	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 16	沸煮箱排气管还未安装完成; 万分之一天平未设置独立基本座, 影响准确性。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	4	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL1合同段总监办工地试验室	61	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 16	钢直尺未标定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
广西双建工程咨询有限公司	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL2合同段总监办工程师办公室工地试验室	62	桂鹿发(2021) 215号	2021. 8. 23	外委试验报告无确认表	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL2 合同段总监办工地试验室	63	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 15	水泥细度负压筛未标定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL2 合同段总监办工地试验室	64	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 15	温湿度计校准后未及时进行确认。	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣 2 分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符
江西交通咨询有限公司试验检测中心	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL3 合同段总监理工程师办公室工地试验室	65	桂鹿发(2021) 215 号	2021. 8. 23	雷氏夹自校只针对了针尖进行校准, 未对其它的参数进行校准	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL3 合同段总监办工地试验室	66	桂高投发(2021) 93号	2021. 3. 15	仪器标定后确认不规范。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
重庆交通院和瑞工程技	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段	67	桂鹿发(2021)	2021. 8. 23	标准养护部分砼试件表面干燥, 湿度	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣 2 分/处, 单次扣分不超	2	失信行为与失信行为扣

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
术有限公司	改扩建№JL4合同段总监理工程师办公室工地试验室		215号		达不到规范要求			过10分		分内容相符
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL4合同段总监办工地试验室	68	桂高投发(2021)93号	2021.3.15	水泥混凝土室无环境温度记录。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全,结论不准确。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL4合同段总监办工地试验室	69	桂高投发(2021)93号	2021.3.15	亚甲蓝溶液放置不规范,放于化学柜内。	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣2分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符
	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№JL4合同段总监办工地试验室	70	桂高投发(2021)93号	2021.3.15	钢直尺未标定。	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
中交一公局土木工程建筑研究院有限公司	G72泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№1合同段工程总承包	71	桂鹿发(2021)215号	2021.8.23	试模自校周期为12个月,不符合要求	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台,单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	部工地试验室									
广东长大试验技术开发有限公司	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№2 合同段工程总承包部工地试验室	72	桂鹿发(2021)215号	2021.8.23	试模自校尺寸偏差未符合相关规定	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣2分/台, 单次扣分不超过20分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№2 合同段工程总承包部工地试验室	73	广西高速公路投资有限公司2021年第二季度试验检测组检查情况	2021.6.4	砼试件标识不全, 书写标识无具体施工部位。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№2 合同段工程总承包部工地试验室	74	广西高速公路投资有限公司2021年第二季度试验检测组检查情况	2021.6.4	钢筋重量偏差留样未粘贴标签。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣3分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
中交路桥华南工程有限公司试验检测中心	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№3 合同段工程总承包部工地试验室	75	桂鹿发(2021)215号	2021.8.23	配制好亚甲蓝溶液不按要求储存	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣2分/处, 单次扣分不超过10分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
湖南省通达工程试验检测有限公司	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№4 合同段工程总承包部工地试验室	76	广西高速公路投资有限公司 2021 年第二季度试验检测组检查情况	2021. 6. 4	砼试件施工部位有涂改现象, 试件表面干燥。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确。	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№4 合同段工程总承包部工地试验室	77	桂鹿发(2021) 215 号	2021. 8. 23	无钢筋检测仪校准装置	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分内容相符
	G72 泉州至南宁高速公路广西桂林至柳州段改扩建№4 合同段工程总承包部工地试验室	78	广西高速公路投资有限公司 2021 年第二季度试验检测组检查情况	2021. 6. 4	仪器设备检定校准确认表内容不全; 粗、细集料试验台帐登记不及时;	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西智达工程咨询有限公司	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№1 合同段项目经理部工地试验室	79	宜龙路建办发(2021) 8 号	2021. 6. 16	实验室未及时清理, 卫生不达标	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣 2 分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符
	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№3 合同段项目经理部工	80	宜龙路建办发(2021) 8 号	2021. 6. 16	实验室未及时清理, 卫生不达标	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣 2 分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
	地试验室									
	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№5 合同段项目经理部工地试验室	81	宜龙路建办发〔2021〕8 号	2021. 6. 16	实验室未及时清理, 卫生不达标	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣 2 分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符
	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№5 合同段项目经理部工地试验室	82	宜龙路建办发〔2021〕8 号	2021. 6. 16	回弹仪无记录台账	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西壮族自治区建筑工程质量检测中心	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№6 标段项目经理部工地试验室	83	宜龙路建办发〔2021〕8 号	2021. 6. 16	压力机设备不足	JJC202008	未按规定或合同配备满足要求的仪器设备、设备未按规定检定校准的	扣 2 分/台	2	失信行为与失信行为扣分相符
	省道 S305 宜州经北牙至龙头公路№7 标段项目经理部工地试验室	84	宜龙路建办发〔2021〕8 号	2021. 6. 16	实验室未及时清理, 卫生不达标	JJC202009	试验环境达不到技术标准规定要求	扣 2 分/处	2	失信行为与失信行为扣分相符
	S310 岑溪糯垌至平南四灵公路№2 工地试验室	85	岑平办发【2021】39 号	2021. 6. 28	试验台账及仪器使用记录未及时登记更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
							同要求			
广西新纵诚工程科技有限公司	S310 岑溪糯垌至平南四灵公路№4 工地试验室	86	岑平办发【2021】39号	2021. 6. 27	试验资料滞后, 试验台账及仪器使用记录未及时登记更新	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
	S501 全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段) №1 项目经理部工地试验室	87	关于全高路2021年第二季度综合履约检查考核情况的通报	2021. 6. 30	工地试验室比表面积试验环境湿度不达标。	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣 2 分/处, 单次扣分不超过 10 分	2	失信行为与失信行为扣分相符
江苏旭方工程检测有限公司	S207 桂平社步至兴业公路№1 工地试验室	88	桂兴办发【2021】37号	2021. 6. 29	试验台账及仪器使用记录未及时登记更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符
广西交航工程技术有限公司	S207 桂平社步至兴业公路№2 工地试验室	89	桂兴办发【2021】37号	2021. 6. 29	试验台账及仪器使用记录未及时登记更新。	JJC202011	试验检测原始记录信息及数据记录不全, 结论不准确, 试验检测报告不完整(含漏签、漏盖及错盖章), 试验检测频率不满足规范或合同要求	扣 3 分/类	3	失信行为与失信行为扣分相符

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况	审核情况
北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心	田林至西林(滇桂界)高速公路 JL-3 标工地试验室	90	葛田西中试[2021]2号	2021.06	水泥胶砂试件养护不规范, 养护盒内水面未浸过试件上表面	JJC202009	试验检测环境达不到技术标准规定要求的	扣 2 分/台, 单次扣分不超过 20 分	2	失信行为与失信行为扣分相符