

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广东长宏建设集团有	省道S305宜州经北牙至龙头公路№4标	1	宜龙路建办发(2022)7号	2022.3.29	因施工企业原因拖欠农民工工资,尚未造成影响。	GLSG2-4-7	因施工企业原因拖欠农民工工资,尚未造成影响。	0.5分/次	0.5
广东冠粤路桥有限公司	2022年第一次施工企业失信行为台账	2	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	合同要求到位推土机8台,实际到位2台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	3
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	3	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	合同要求到位压路机7台,实际到位3台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	4	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	多媒体培训箱培训记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	5	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	平安工地考核记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	6	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	安全隐患台账未及时更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	7	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	办工场所消毒记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	8	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K6+650~K6+750段临边无安全防护警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广东冠粤路桥有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№1标	9	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K13+550段无安全防护警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	10	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	合同要求到位推土机10台,实际到位2台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	4
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	11	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	合同要求到位稳定土摊铺机2台,实际到位0台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	12	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	疫情防控台账未更新,体温枪损坏未更换	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	13	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	平安工地考核记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	14	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K33+713黄华河大桥现场临时用电电源箱无接地保护线,电箱无责任铭牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	15	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K42+560圆管涵四周无安全围挡,无安全危险警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
德通建设集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№2标	16	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K42+850涵洞四周无安全围挡无安全警示牌、导向牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	平武路№1标	17	桂平宣发(2022)67号	2022.3.1	领导层管理人员应到14人,实到1人	GLSG2-2-2	项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换	4分/次	4
广西路建工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№1标	18	荔金办发(2022)3号	2022.3.18	复工资料未签具体时间。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广西路建工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№1标	19	蒙秀办发(2021)2号	2022.3.18	评定资料滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广西路建工程集团有限公司	省道S303环江下南至车河公路施工土建№1	20	环车建发(2022)2号	2022.3.22	环车一标K10段临边防护不完善	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	省道S303环江下南至车河公路施工土建№1	21	环车建发(2022)2号	2022.3.22	环车一标K15+800段堆放建筑材料,未按规定摆放锥桶	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№1	22	平沙办发(2022)22号	2022.3.23	1标沥青下、上面层首件制总结未完善上报	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№2	23	平沙办发(2022)22号	2022.3.23	1#梁场预制梁拆模时存在崩角的现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S210横县平马至灵山沙坪公路施工土建№3	24	平沙办发(2022)22号	2022.3.23	3标4月施工计划未完善上报	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2	25	都拉办发(2021)16号	2022.3.25	施工现场防护不到位,存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/处	2
广西路建工程集团有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№2	26	都拉办发(2021)16号	2022.3.25	结构物局部高峰窝、麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/处	2
广西路建工程集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№2	27	浦钦办发[2022]8号	2022.3.27	1. K80+000-K81+000级配碎石底基层资料未评定。 2. K74+000-K75+000水泥稳定碎石基层资料未评定。 3. K70+012盖板涵涵背回填质量保证资料缺压实度检测资料。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№2	28	浦钦办发[2022]8号	2022.3.27	1. K68+600处平交路口封闭施工,但未按要求设置“道路封闭、禁止通行”、导向牌等安全告示牌。 2. K87+495长冲中桥便道两侧未按要求设置临边安全警示设施、限速牌及施工告示牌。 3. K85+500右侧拌合站部分灭火器过期未及时更换,且灭火器月度检查记录表未及时更新。	GLSG2-5-5	未在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	水口-崇左-爱店高速公路(崇左至爱店口岸段)设计施工总承包№1一分部	29	工处罚第[2022]4号	2022.3.2	K1+645-K1+751右侧挖方边坡注浆刚锚管格梁外观质量较差,线形不顺;格梁节点处注浆刚锚管预留长度不足,与设计图纸要求不符。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	水口-崇左-爱店高速公路(崇左至爱店口岸段)设计施工总承包№1二分部	30	工处罚第[2022]2号	2022.2.25	K50+400-K50+760段左侧边坡锚管格梁线形较差,混凝土表面气泡、蜂窝麻面现象突出,未能达到内实外美的总体要求;2#梁场预制梁质量下滑严重,存在波纹管安装不规范,钢筋间距不满足要求,预制梁外观质量较差,存在较多水纹和气泡。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	国道G322灵川经五通至苏桥公路施工土建№1	31	灵苏路建发(2022)3号	2022.3.21	项目沿线部分路段安全防护不到位,存在日常维护不及时,安全设施损坏等现象	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段)施工土建№1	32	全高路建发(2022)4号	2022.3.24	K16+400安和中桥右幅砼护栏外观存在局面麻面,色差较大。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(全州段)施工土建№1	33	全高路建发(2022)4号	2022.3.24	K10+580、K29+100边沟盖板施工场地缺失施工提示牌及隔离锥桶。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S501全州石塘经蕉江至高尚公路(兴安段K35+109~K60+310)施工土建№2	34	全高路发(2022)3号	2022.3.24	K47~K50段连续转弯、下坡路段,缺失转弯、鸣笛警示牌。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№2	35	北板建发[2022]10号	2022.3.28	1. K58+200平交路口缺少限速牌、导向牌、台阶警示牌等相关安全警示标志牌 2. K67+396百佷2号桥梁施工作业现场未按要求进行封闭管理,且改道后未设置相应的行车导向标识。 3. K67+700段垫层与两侧排水沟形成高差,涵洞洞口处对垫层形成缺口,现场未放置锥桶进行警示,且该路段未按要求设置限速牌、“施工路段、减	GLSG2-5-5	未在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№2	36	北板建发[2022]10号	2022.3.28	1. K70+220-K70+256段右侧浆砌片石边沟坐浆不饱。 2. 局部位置的的路床出现软弹现象,如K58+200、K55+550处。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№2	37	北板建发[2022]10号	2022.3.28	1. 试验室存在少数水泥胶砂试件未按要求贴示标签。	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分	1
广西路建工程集团有限公司	信都至梧州高速公路施工一期工程	38	信梧路发(2022)52号	2022.3.16	运渣施工车辆未采取有效防污染措施,造成K1+000~k1+500右幅沥青混凝土下面层路段二次污染严重,影响沥青混合料沥青与集料、沥青结构层间的粘结性能,对沥青混凝土路面产生松散、坑槽等路面质量隐患。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	S303南丹大厂至吾隘公路施工土建№1	39	大吾路发(2021)2号	2022.3.22	个别临边警示防护未及时维护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	S303南丹大厂至吾隘公路施工土建№1	40	大吾路发(2021)2号	2022.3.22	未及时维护伏倒的警示牌及锥筒	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	41	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	凤凰1号隧道进口右洞初支喷射砼不平整	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	42	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	凤凰1号隧道进口左洞预留洞室围岩面未及时喷射封闭、未及时采用横梁进行支撑	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	43	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	凤凰1号隧道进口右洞纵向排水盲管安装不到位,部分侵入二衬砼内,纵坡不符合隧道纵坡	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	44	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	凤凰1号隧道进口右洞纵向施工缝背贴式止水带预留长度不足,不利于与防水板连接	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	45	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	凤凰1号隧道进口右洞仰拱预留钢筋排距不均匀,合格率低,现场抽检40个点,合格28个点,合格率仅为70%	GLSG2-3-15	工程检查中抽测实体质量不合格	6分/次	6
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	46	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	k224+295右幅、k224+395右幅水稳基层双层连铺出现分层现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	47	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	基层表面的薄膜、砂土等杂物未清理干净就进行透层施工	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	48	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	路面各结构层防污染措施执行不到位,较多平交路口、料场(拌合站)进出口、匝道入口防污染措施不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	49	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故;	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段1分部	50	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	个别局部路段透层油欠均匀,甚至出现整段透底现象,露出基层。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段3分部	51	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	土路肩、中央分隔带填土采用平板夯压实,只能达到表面平整、密实,压实效果不好;有些路段甚至回填土尚未压实,但已施工钢护栏,致使回填土难	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	52	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	厂上2号桥防撞护栏或湿接缝砼养护不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	53	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	厂上2号桥湿接缝纵向钢筋布置欠均匀、防撞护栏背面钢筋连接欠密贴	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	54	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	忻城4号隧道进口右洞预留洞室围岩面未及时喷射封闭、未及时采用横梁进行支撑	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	55	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	忻城4号隧道进口右洞止水带安装不到位,存在长度不足或者局部断开现象;	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	56	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	忻城4号隧道进口右洞纵向排水盲管安装不到位,部分侵入二衬砼内	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	57	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	K273+385左幅沥青面层钻芯取样未能将功能层同步取出	GLSG2-3-15	工程检查中抽测实体质量不合格	6分/次	6
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	58	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	路面各结构层防污染措施执行不到位,较多平交路口、料场(拌合站)进出口、匝道入口防污染措施不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	59	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路建工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№1合同段4分部	60	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	土路肩、中央分隔带填土采用平板夯压实,只能达到表面平整、密实,压实效果不好;有些路段甚至回填土尚未压实,但已施工钢护栏,致使回填土难以压实。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2标	61	荔金办发(2022)3号	2022.3.18	甲江一桥桥下现场混乱,堆积垃圾	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S206荔浦修仁至金秀公路№2标	62	蒙秀办发(2021)2号	2022.3.18	评定资料滞后	GLSG2-3-20	内业资料不全或不完善	1-2分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路(桂林段)施工土建№1	63	富平办发(2022)10号文	2022.3.22	K8+800右侧塌方未及时清理,且未设置安全警示牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S302富川柳家至平乐二塘公路(桂林段)施工土建№1	64	富平办发(2022)10号文	2022.3.22	K20+500、K21+400路堑开挖现场安全警示、临边防护不足。 K24+500、K35+500、K37+500安全防护不到位。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	省道S303环江下南至车河公路施工土建№2	65	环车建发(2022)2号	2022.3.22	环车二标K28+100水马倒伏未及时维护	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	省道S303环江下南至车河公路施工土建№2	66	环车建发(2022)2号	2022.3.22	环车二标部分路段台阶牌摆放不规范	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴马至平果段)设计施工总承包五分部	67	安全处罚第2022-002号	44565	那厘高架桥右幅4#墩、5#墩施工现场高处作业未规范搭设作业平台、无挡脚板、无安全防护网、无危险源告知牌,作业人员未正确使用安全带;支架脚手架人行道、安全通道踏板均未满铺,现场无任何安全警示标志牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	天峨(黔桂界)至北海高速公路(巴马至平果段)设计施工总承包五分部	68	安全处罚第2022-002号	44635	四塘拌合站个别二级配电箱未上锁,一闸多机,自行加装家用断路器;无项目部电工巡查签字记录,电箱巡查记录已记录到3月18日,内容虚假。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№1	69	会百路发(2022)3号	2022.3.21	№1标首件工程清单不完善,部分首件工程项目未及时完成审批认可。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№2	70	会百路发(2022)3号	2022.3.21	№2标沿线部分路基临河、急弯路段临边安全防护不到位,如K48+000~K48+200路段。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	G357桂林会仙至永福百寿公路施工土建№2	71	会百路发〔2022〕3号	2022.3.21	№2标部分砌体施工路段缺失安全施工提示牌、导向牌及限速牌等相关标志标牌,如K46+900~K47+000砌体施工路段	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	龙胜-峒中口岸公路龙胜芙蓉至县城段设计施工总承包	72	龙城路发〔2022〕36号	2022.3.23	涵背回填不按施工技术标准、规范施工	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-1FB	73	关于上思至防城港公路№JL1总监办2月份综合检查情况的通报	2022.03.02	一分部芭兰隧道进口左洞,钢板止水到搭接不满足设计要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-2FB	74	关于上思至防城港公路№JL1总监办2月份综合检查情况的通报	2022.03.02	二分部鸡白2号桥墩柱,主筋套筒连接外露丝牙超出规范要求。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-3FB	75	关于上防路三、四分部2022年2月份履约检查结果的通报	2022.03.01	三分部那稔隧道右洞纵向钢板止水带未焊接。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	上思至防城港公路№1-4FB	76	关于上防路三、四分部2022年2月份履约检查结果的通报	2022.03.01	四分部1#梁场底模未清理干净。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№1	77	北板建发〔2022〕10号	2022.3.28	1.K0+985圆管涵出水口堵塞,排水不畅。 2.K3+000-K3+030段右侧浆砌片石边沟坐浆不饱满。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№1	78	北板建发〔2022〕10号	2022.3.28	1. 试验室养护温湿度未及时登记。	GLSG2-3-21	工地试验室不符合要求	1-3分	1
广西路桥工程集团有限公司	省道S213宁明北江至板烂公路施工土建№1	79	北板建发〔2022〕10号	2022.3.28	1. 项目经理部驻地厨房消防器材不足,且检查记录未更新。 2. K31+600盖板涵涵洞(那楠街道)施工现场未按要求进行封闭管理。 3. K34+100左侧施工材料占道堆放,堆料区前后未按要求放置施工告示牌、导向牌、限速牌,且堆料区与行车道	GLSG-2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	省道S507宜州三岔至流山公路№1	80	宜山办发〔2022〕3号	2022.3.23	1#台桩基破桩头未满足质量要求便进行桥台基础垫层的施工	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	信都至梧州高速公路施工二期工程	81	办处罚[2022]第016号	2022.2.26	K50+720大贯高架大桥右幅第8、9、10跨箱梁安装施工未进行出场前验收	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
广西路桥工程集团有限公司	国道G242南宁七塘至伶俐公路№1	82	七伶办发(2022)2号	2022.3.18	部分施工日记缺失,如2022年2月至3月的施工日记未记录。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段1分部	83	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	路面各结构层防污染措施执行不到位,较多平交路口、料场(拌合站)进出口、匝道入口防污染措施不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段1分部	84	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段1分部	85	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	土路肩、中央分隔带填土采用平板夯压实,只能达到表面平整、密实,压实效果不好;有些路段甚至回填土尚未压实,但已施工钢护栏,致使回填土难以	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段2分部	86	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	建旺大桥湿接缝纵向钢筋布置欠均匀、防撞护栏背面钢筋连接欠密贴	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段2分部	87	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	88	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	下耕高架特大桥防撞护栏或湿接缝砼养护不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	89	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	下耕高架特大桥桥面铺装钢筋搭接不到位	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	90	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	金钗2号隧道进口右洞掌子面未及时喷射砼封闭	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	91	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	金钗2号隧道进口右洞仰拱与二衬纵向施工缝未预埋连接钢筋	GLSG2-3-7	不按设计图纸施工	8分/次	8
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	92	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	K322+720右幅水稳基层双层连铺出现分层现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大。	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	93	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	路面各结构层防污染措施执行不到位,较多平交路口、料场(拌合站)进出口、匝道入口防污染措施不到位	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段3分部	94	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故。	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
广西路桥工程集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№2合同段4分部	95	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	龙湾2号隧道出口左洞纵向排水盲管安装不到位,部分侵入二衬砼内	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
广西现代路桥工程有限责任公司、广西叙达交通工程有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№2合同段	96	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	金桥护栏表观差,线型不顺直	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№2合同段	97	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全	2分	2
	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№2合同段	98	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	进度未按倒排计划完成	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	3
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1	99	都拉办发(2021)16号	2022.3.25	施工现场防护不到位,存在安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/处	2
广西长长路桥建设有限公司	S211、S305都安下坳经龙头至拉烈公路№1	100	都拉办发(2021)16号	2022.3.25	结构物局部高峰窝、麻面	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/处	2
广西长长路桥建设有限公司	S207桂平社步至兴业公路№2	101	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№2合同段K50+060临边防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№1	102	田定办发(2022)3号	2022.3.30	质保资料滞后,与现场施工进度不匹配,部分资料存在时间逻辑错误	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
广西长长路桥建设有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№1	103	田定办发(2022)3号	2022.3.30	楼西中楼桥面配电箱未上锁	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
广西长长路桥建设有限公司	S208融安至永福百寿公路(融安段)	104	桂交执法便字(2022)32号	2022.04.18	K21+800右侧路堑边坡出现开裂现象,边坡有坍塌的风险	GLSG2-3-8	不按施工技术标准、规范施工	5分/次	5
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	105	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	疫情防控人员登记未更新	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
河北光太路桥工程集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№3标	106	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K76+936车田中桥桥头临边无安全防护警示牌、限速牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
湖南常德路桥建设集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№1	107	浦钦办发[2022]8号	2022. 3. 27	1. K0+080-K0+435左 (I 式) 盖板边沟质检资料缺失。 2. K2+000-K3+000水泥混凝土路面质检资料缺失。 3. K0+000-K1+000水泥混凝土路面砼强度未评定。 4. 未及时更新第一季度机械设备管理台账、机械设备日常检查和维修保养记录。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
湖南常德路桥建设集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№1	108	浦钦办发[2022]8号	2022. 3. 27	1. K25+187.5邓平中桥临近村庄, 现场作业区域未采取封闭管理, 且现场作业面两端未按要求设置“施工重地、禁止进入”安全警示牌。 2. K31+850-K32+190路段右侧临边安全警示设施损坏、缺失, 未及时维护更新, 且该路段未按要求设置公里牌和限速标志牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№4标段	109	桂新平发(2022)17号	2022. 2. 16-18	布结特大桥违规使用吊车吊人	GLSG2-5-14	从业人员不服从管理, 违反安全生产规章制度或者操作规程	2分/次	2
华邦建投集团股份有限公司	广西灌阳至平乐高速公路项目№8标段	110	桂新平发(2022)17号	2022. 2. 16-18	北岩山隧道左洞机械设备堆放无反光标识, 无锥桶防护	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材	2分/次	2
江西有色建设集团有限公司	省道S213扶绥中东至柳桥西长公路(东罗厚寨至柳桥西长公路)	111	月度检查(有检查通报)	2022. 2. 14	K8+200~K10+400段左幅级配碎石基层出现松散、反弹现象; 部分安全标示牌缺失, 存在安全隐患	GLSG2-5-5	因施工原因出现质量问题, 对工程实体质量影响不大	2分/次	2
	省道S213扶绥中东至柳桥西长公路(东罗厚寨至柳桥西长公路)	112	月度检查(有检查通报)	2022. 3. 11	安全标志偏少	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道, 消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
四川公路桥梁建设集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№3	113	浦钦办发[2022]8号	2022. 3. 27	1. K95+521那彭大桥0#、8#搭板质量保证资料缺少工程技术交底资料。 2. K90+403圆管涵基础质量保证资料缺少混凝土强度检测报告。 3. K90+403盖板涵墙身高程测量表未填允许误差、控制点及控制点高程。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
四川公路桥梁建设集团有限公司	S313浦北石埭至钦州公路施工土建№3	114	浦钦办发[2022]8号	2022. 3. 27	1. K92+000-K92+100段95区顶个别部位填筑压实后路基宽度小于设计值(填方段14.31m)或路基边沿(路肩位置)碾压未到位。	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题, 对工程实体质量影响不大。	2分/次	2

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
四川公路桥梁建设集团有限公司	S313浦北石埡至钦州公路施工土建№3	115	浦钦办发[2022]8号	2022.3.27	1. K90+338 黄毛窝中桥泥浆池围挡围护不完全, 存在安全隐患, 未设置“泥浆池危险, 禁止靠近”标志标牌。 2. K90+500道路主线与乡村道路相交处未按要求设置限速牌及施工告示牌。 3. K92+000-K92+100路段路基两侧未按要求设置临边安全警示设施和限速牌。	GLSG2-5-5	未在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护, 或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	116	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	合同要求到位挖掘机7台, 实际到位3台	GLSG2-2-8	主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位	0.5-1分/台套	2
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	117	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	多媒体培训箱培训记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	118	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	班前交底记录不连续	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	119	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	质检资料签字不齐全	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	120	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K85+300~K85+400段临边无安全防护警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S310岑溪糯垌至平南四灵公路№4标	121	岑平办发【2022】9号	2022.4.1	K90+100~K90+200段边沟砌筑施工无施工警示牌	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1	122	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№1合同段K14+620预制场箱梁存放未设置有效支撑	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1	123	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№1合同段K14+620预制场生活区个别灭火器已失效未及时更换	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1	124	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№1合同段K14+620拌和站混凝土拌和楼卸料口安全警示标志损坏未及时更换	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1	125	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№1合同段K15+520盖板涵施工基坑防护不到位	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1
云南省建设投资控股集团有限公司	S207桂平社步至兴业公路№1	126	桂兴办发【2022】8号	2022.3.30	№1合同段K25+800平交路口安全标志牌倾倒未及时恢复	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位, 存在安全隐患	1分/次	1

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中国铁建大桥工程局集团有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)2标	127	六宾高速发(2022)132号	2022.4.12-13	内业资料整改不及时、错漏等问题	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
中建路桥集团有限公司	横州大桥及引道工程总承包	128	横建办通(2022)1号	2022.3.16	7#主塔施工区域安全警示标志不全,存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
中建路桥集团有限公司	南宁市伶俐大桥施工单位	129	指挥部函(2022)7号	2022.3.23	20#墩盖梁施工作业平台未按要求进行满铺,存在较大安全隐患	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№2	130	田定办发(2022)3号	2022.3.30	质保资料错漏较多且滞后,影响计量结算。	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1-2分	1
中交第二航务工程局有限公司	国道G357田林经八桂至定安公路施工土建№2	131	田定办发(2022)3号	2022.3.30	K40+190涵洞基坑未进行围挡,缺少安全警示标志	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	132	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	路面、桥梁、试验技术人员资质达不到合同要求	GLSG2-2-7	主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位	0.2分/次	0.6
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	133	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位	GLSG2-2-6	专职安全员未到岗	0.5分/次	0.5
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	134	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	梁板表现麻面,个别部位砼不密实	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	135	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	内业资料不全	GLSG2-3-20	内业资料不全	2分	2
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	136	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	1-5#, 1-1#, 2-5#梁板未经监理同意擅自张拉	GLSG2-3-9	未经监理签认进入下道工序或分项工程	3分/次	3
中如建工集团有限公司、井冈山市博达公路施工有限公司	省道S509环江县英豪至大安公路施工土建№1合同段	137	关于2022年第一季度履约行为检查的情况通报	2022.3.28	进度未按倒排计划完成	GLSG2-3-23	因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期	1分/延迟十日	3

2022年第一次公路施工企业失信行为台账

被评价单位	项目名称及标段	序号	采信依据(文号)	失信行为发生日期	不良行为描述	行为代码	不良行为	行为等级和扣分标准	扣分情况
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№3合同段	138	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	新佳田铁路立交特大桥预制箱梁负弯矩张拉槽局部松散、泡沫胶清理不到位	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№3合同段	139	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	K230+620左幅水稳基层双层连铺出现分层现象	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№3合同段	140	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	较多平交路口未封闭,且无人值守,既不利于路面施工,也容易造成安全事故	GLSG2-5-5	未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道,消防水源、配备消防设施和灭火器材。	2分/次	2
中铁一局集团有限公司	贺州至巴马高速公路(来宾至都安段)№3合同段	141	桂交执法便字(2022)36号	2022.5.30	个别局部路段透层油欠均匀,甚至出现整段透底现象,露出基层。	GLSG2-3-19	施工现场管理混乱	2分/次	2
中铁十局集团有限公司	天峨至北海公路(天峨经凤山至巴马段)№6合同段	142	桂龙马发(2022)26号	2022.1.12	K95+155通道涵、K94+460通道涵已开放通行,但洞口上方未设置围挡防护措施、洞口便道未设置安全标志牌,存在安全隐患。	GLSG2-5-29	施工现场防护不到位,存在安全隐患	1分/次	1
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)4标	143	六宾高速发(2022)132号	2022.4.12-13	K41抗滑桩段路基盲沟不满足设计要求	GLSG2-3-16	因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大	2分/次	2
中铁十四局集团有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)4标	144	六宾高速发(2022)132号	2022.4.12-13	内业资料整改不及时、错漏等问题	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
中铁十八局集团有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)1标	145	六宾高速发(2022)132号	2022.4.12-13	内业资料整改不及时、错漏等问题	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1
中铁二十一局集团有限公司	桂林至钦州港公路(南宁六景至宾阳段)3标	146	六宾高速发(2022)132号	2022.4.12-13	内业资料整改不及时、错漏等问题	GLSG2-3-20	内业资料不全或不规范	1—2分	1